



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 380 DEL 21/08/2026

Proposta n. A03.S01.S04 1842/2026

Determ. n. **380** del **21/08/2026**

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI. - CUP F81B25000120004 - CIG B7FA38FAFA - CPV 45233128-2 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2026 – 2028 e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 226 del 23.12.2025 di approvazione della parte finanziaria del P.E.G. per l'anno 2026;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI"* CUP F81B25000120004, per l'importo complessivo di Euro 263.015,20;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 397 del 01.08.2025 si è proceduto ad indire la gara d'appalto per i lavori di *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI"* CUP F81B25000120004, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previa consultazione degli operatori economici presenti all'interno dell'elenco costituito presso il Servizio Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con invito rivolto alle imprese indicate nell'Allegato A della suddetta determinazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. 36/2023 secondo i subcriteri indicati nell'allegato OEV;
- con determinazione del Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n. 503/2025 sono stati approvati i relativi documenti di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 50 c. 1 lett. c. D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs 36/2023, importo a base di gara € 204.945,70, inclusi € 5.528,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;
- la gara è stata esperita dal Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ai sensi della convenzione rep. n. 4287/2009 e in esecuzione della determinazione n. 503/2025 di cui sopra e che la procedura è stata avviata mediante piattaforma gare di INTERCENT-ER PI370202-25 del 14/08/2025 con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 10/09/2025;
- con determinazione del Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n. 647 del 31.10.2025 si provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva di gara e ad aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. – P. IVA 00447840356, per un importo pari ad € 191.983,59 IVA esclusa;

DATO ATTO che, a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico è stato rimodulato come di seguito riportato, giusta determinazione n. 605 del 02/12/2025:

Lavori (iva esclusa)	€ 186.454,98
Oneri sicurezza (iva esclusa)	€ 5.528,61
Importo Totale	€ 191.983,59
Imprevisti (iva 10% inclusa)	€ 25.530,34
Spese tecniche incarico progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinatore sicurezza (IVA e Cnpaia incluse)	€ 22.204,00
Incentivi tecnici 2%	€ 4.098,91
Iva 10%	€ 19.198,36
Totale	€ 263.015,20

RILEVATO che l'importo complessivo di Euro 263.015,20 è finanziato al Capitolo di Bilancio n. 66600 denominato "Interventi per la viabilità";

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 01.12.2025, Rep. n. 4833;

DATO ATTO che i suddetti lavori sono iniziati in data 08/06/2026;

RICHIAMATA la determinazione n°341 del 28/07/2026, con la quale si è stabilito:

1) DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Luca Bertolini in data 20/07/2026, pervenuto in data 23/07/2026 con prot. 18646, per un importo lavori complessivo pari ad € 194.698,41 (iva, ribasso e recupero anticipazione esclusi), relativo ai lavori di *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI"* CUP F81B25000120004;

2) DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 di € 181.472,48 oltre all'iva nella misura del 10%, per un complessivo di € 199.619,73 da liquidare alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP con sede a REGGIO EMILIA in Via PANSA n. 55/I, codice fiscale 00447840356;

3) DI FINANZIARE la somma di € 199.619,73, con l'impegno 459/2026 assunto al capitolo 66600 denominato "Interventi per la viabilità", del Bilancio di previsione 2026;

RILEVATO che i suddetti lavori sono terminati in data 06/08/2026, giusto verbale di fine lavori trasmesso in data 06/08/2026 con prot. 20055;

VISTA la variante in corso d'opera disposta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Bertolini, in data 06/08/2026, registrata al prot. 19778, relativa alla installazione di Attraversamento pedonale luminoso (Apl), che ha comportato una maggior spesa di € 8.981,70 8IVA esclusa), pari ad un aumento di 4,68% dell'importo contrattuale.

RILEVATO che la suddetta variante rientra fra le fattispecie di cui all'art. 120 comma 3 lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. Le soglie fissate all'articolo 14 del DLGS 36/2023;
2. il 15% del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori.

In particolare, le modifiche proposte nella variante in corso d'opera scaturiscono dalla necessità di apporre alcuni cambiamenti non significativi al progetto appaltato, volti a migliorare la qualità del bene e che la stessa può essere finanziata con la voce imprevisti del quadro economico.

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art. 120 comma 7 del Decreto Legislativo 36/2023, non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

VISTI i documenti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e al Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Luca Bertolini rispettivamente in data 06/08/2026 e in data 07/08/2026 e pervenuti in data 11/08/2026 con prot. 20084 e 20085, per un importo lavori complessivo pari ad € 200.965,29 (iva, ribasso e recupero anticipazione esclusi);

VISTO il certificato di pagamento n.1 di € 181.472,48 oltre all'iva nella misura del 10%, per un complessivo di € 199.619,73 da liquidare alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP con sede a REGGIO EMILIA in Via PANSA n. 55/l, codice fiscale 00447840356;

DATO ATTO che l'importo da liquidare a saldo risulta pari ad € 19.492,81 oltre IVA 10% pari ad € 1.949,28 per un totale di € 21.442,09;

VISTO il certificato di pagamento n.2 di € 19.492,81 oltre all'iva nella misura del 10%, per un complessivo di € 21.442,09 da liquidare alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP con sede a REGGIO EMILIA in Via PANSA n. 55/l, codice fiscale 00447840356;

DATO ATTO altresì che l'importo di € 21.442,09, trova copertura al capitolo 66600 denominato "Interventi per la viabilità", del Bilancio di previsione 2026, per € 15.404,89 all'impegno 459/2026 e per € 6.037,20 all'impegno 408/2025;

ACCERTATA la regolarità contributiva, con esito positivo Numero Protocollo INPS_50947514 valido fino al 26/09/2026;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. CUP *F81B25000120004* ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge;

VISTA la documentazione agli atti;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nella persona, dell'Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Edilizia e Pianificazione del Territorio, come da poteri conferitigli con atto amministrativo n. 7 del 31/03/2025;
- non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la "Trasparenza Amministrativa";
- l'estensore del presente atto è l'Arch. Silvia Cavallari;
- ai sensi del vigente PTPCT, non risultano pervenute dichiarazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento e del funzionario/collaboratore che hanno istruito il procedimento così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della

copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 07 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE i documenti contabili dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Luca Bertolini rispettivamente in data 06/08/2026 e in data 07/08/2026 e pervenuti in data 11/08/2026 con prot. 20084 e 20085, per un importo lavori complessivo pari ad € 200.965,29 (iva, ribasso e recupero anticipazione esclusi), relativi ai lavori di *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI"* CUP F81B25000120004;

3) DI APPROVARE il certificato di pagamento n.2 di € 19.492,81 oltre all'iva nella misura del 10%, per un complessivo di € 21.442,09 da liquidare alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP con sede a REGGIO EMILIA in Via PANSA n. 55/I, codice fiscale 00447840356;

4) DI FINANZIARE la somma di € 21.442,09, con gli impegni 459/2026 per € 15.404,89 e 408/2025 per € 6.037,20 assunti al capitolo 66600 denominato "Interventi per la viabilità", del Bilancio di previsione 2026;

5) DI DARE ATTO che è stata disposta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Bertolini, in data 06/08/2026, registrata al prot. 19778, una variante in corso d'opera relativa alla installazione di Attraversamento pedonale luminoso (Apl), che ha comportato una maggior spesa di € 8.981,70 8IVA esclusa), pari ad un aumento di 4,68% dell'importo contrattuale.

6) DI DARE ATTO che la suddetta variante rientra fra le fattispecie di cui all'art. 120 comma 3 lettera b) e comma 7 lettera b) e c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

7) DI EFFETTUARE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti dal d. lgs. 33/2013.

8) DI LIQUIDARE la spesa ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente regolamento di contabilità.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Confermata disponibilità

Ing. Luca Bertolini

Via Paolo Davoli n°6, 42121 Reggio Emilia

CF BRTLUC84D02F463Z

P.IVA 02652390358

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE)

CUP F81B25000120004

CIG B7FA38FAFA

CPV 45233128-2

CUI L00439260357202500006

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GUASTALLA, con sede in Piazza Mazzini 1 – 42016 Guastalla (RE)
Codice fiscale / P. IVA: 00439260357

IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
Con sede in Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA 00447840356

SOGGETTO INDICATO: BUILT 2.0 S.R.L. con sede in Via Giulio Cesare 2 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
P.IVA 04272080989

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: 204.945,78 € + IVA 10 %

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 191.983,59 € + IVA 10 %

CONTRATTO: Rep.n.4833/01-12-2025

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/07/2025 del Comune di Guastalla (RE) è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dal titolo: "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra via Allende e via Sacco e Vanzetti del Comune di Guastalla (RE)"

Preso atto che con determinazione n. 605 DEL 02/12/2025 si provvedeva ad affidare alla Ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), i lavori in oggetto per la somma complessiva di € 191.983,59 + IVA 19.198,36 = € 211.181,95, prendendo atto delle proposte progettuali e dei ribassi sulle componenti economiche contenute nell'offerta presentata;

L'anno 2026 il giorno 07 del mese di agosto in Guastalla (RE) il sottoscritto ingegner Luca Bertolini, in qualità di direttore dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra via Allende e via Sacco e Vanzetti del Comune di Guastalla (RE),

VISTO:

_che con Contratto n. 4833 stipulato in data 01.12.2025, venivano affidati i lavori di cui sopra a C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA 00447840356 per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 191.983,59 oltre a 19.198,36 per IVA 10% per un totale di € 211.181,95;

_che in data 06.08.2026 veniva prodotta una perizia di variante in aumento per un importo di € 8.981,70 + IVA pari al 4,68 % dell'importo contrattuale e che manteneva invariato il termine ultimo per la conclusione dei lavori;

_che è stato redatto del sottoscritto Direttore dei lavori il Certificato di Ultimazione dei lavori con data 06.08.2026 con cui si dichiarava che i lavori in oggetto, con scadenza contrattuale prevista in data 07.08.2026 potevano considerarsi ultimati;

VISTO INOLTRE il Conto finale di cui sopra che determina in € 19.492,81 l'importo totale ancora da corrispondere all'appaltatore per i lavori previsti in appalto.

CONSIDERATO:

_che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'appaltatore corrispondo a quanto indicati nel progetto autorizzato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

_che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

_che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

_che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

_che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;

_che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

_che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'appaltatore, l'importo dei lavori è confermato in € 200.965,29;
_che l'importo già corrisposto all'appaltatore è pari ad € 181.472,48;
_che resta pertanto un credito verso l'appaltatore pari ad € 19.492,81.


CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'aggiudicatario C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. e liquida il relativo importo residuo, che al netto degli acconti corrisposti in corso d'opera, ammonta a netti € 19.492,81 (euro dicannovemilaquattrocentonovantadue/81) che possono essere corrisposti a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del seguente atto.

Guastalla (RE), lì 07.08.2026

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori



Buonasera,
con la presente si invia il Certificato di Regolare Esecuzione per il cantiere in oggetto.

Un saluto
Ing. Luca Bertolini

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_50947514	Data richiesta	29/05/2026	Scadenza validità	26/09/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.F.C. SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	00447840356
Sede legale	VIA PANSA 55/I REGGIO NELL'EMILIA RE 42124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

COMUNE DI GUASTALLA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SACCO E VANZETTI E VIA ALLENDE

IMPRESA ESECUTRICE C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP con sede a REGGIO EMILIA in Via PANSA n. 55/I, codice fiscale 00447840356

CERTIFICATI PRECEDENTI			La sottoscritta, Arch. Silvia Cavallari, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento		
N.	DATA	IMPORTO	Visto il contratto con il quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 214.551,80 oltre IVA (compreso oneri della sicurezza)		
1	23/07/2026	181 472,48 €	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette € 200 965,29		
			Per lavori e somministrazioni	Euro	214 551,80
			Oneri Sicurezza		5 528,61

			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	209 023,19
			Ribasso contrattuale (-6,50%)		-13 586,51
			Per importi vari	Euro	0
			-----	Euro	0
			-----	Euro	0
			Oneri della sicurezza	Euro	5 528,61
			Sommano	Euro	-----
					200 965,29
			Da cui detraendo:		
			La ritenuta del 0 % per garanzia lavori	Euro	0
			La ritenuta del % per infortuni e tutela lavoratori	Euro	
			Fidejussione 0,00		
			-----	Euro	0
			Per recupero anticipo (0%)	Euro	0,00
			L'ammontare dei certificati precedenti		181 472,48
			Totale deduzioni	Euro	-----
					181 472,48
			Importo netto rata	Euro	
					19 492,81
			IVA al 10,00 %		
					1 949,28
			Totale a credito dell'impresa	Euro	
					21 442,09

Certifica pertanto che
si può pagare all'impresa la somma di €. 21 442,09 diconsì Euro
ventunomilaquattrocentoquarantadue/09

Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai con polizza presso INAIL

Reggio Emilia, 07/08/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Silvia Cavallari

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Bertolini

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 380 del 21/08/2026

del

Servizio Viabilità

Proposta n° 1842/2026

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO E DEL POLO SCOLASTICO DI GUASTALLA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA VIA ALLENDE E VIA SACCO E VANZETTI. - CUP F81B25000120004 - CIG B7FA38FAFA - CPV 45233128-2 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone sulla DETERMINA n. 380 del 21/08/2026 del Servizio Viabilità il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 24/08/2026

Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(BALBI SETTINO VANESSA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005